マルワリード II (カチャラ堰) の現在。建設後二年半、PMS の堰の中では最も安定した取水堰となっている。2019年6月17日



同取水門。正面ケシュマンド山脈、雪が薄くなっている。2019年6月17日





調節池 I の現在。2019年6月17日



調節池 II の現在。元洪水進入路で、現在は強化堤防の裏のりに当たる。2019 年 6 月 17 日



同強化堤防の表のり。樹林帯の主力、シーシャムは二年を経過、勢いづいてきた。ユーカリに比べて成長が遅いが、木質は極めて硬い。2019年6月17日



調節池Ⅱからの排水路建設(排水路2の出発点)。2019年6月17日



排水路 2 の掘削を完了、長さ約 800mで直進、排水路 1 に合流する。(計画では 600m としていましたが、これが正しいものです)。幅 $50\sim100$ mの浅い河道であったが、閉塞によって湿地帯に変化していた。ここもやがて耕地化が予想され、排水路を設けた。2019 年 6 月 17 日





 $3.3 \, \mathrm{km}$ 地点。主幹水路は、排水路 $1 \, \mathrm{を横断}$ するサイフォンを下り、調節池 IIII に注ぐ。ヤナギの成長が著しい。 $2019 \mp 6 \, \mathrm{月} \, 19 \, \mathrm{日}$





護岸 $6.5\sim6.8$ km。現在、河幅は 160mあるが 4 km付近の分流閉め切りに伴ってこちらを通過する水量が倍増、大洪水時には危険と判断。立ち退きは気の毒だったが、河幅を広げなければ被害がベラ村全域に及ぶ可能性もあり、本工事に踏み切った。家屋のある地点は、全体が凸状に弧を描いて川に突出した形になっており、これを削って河を直進させ、かつ幅約 $20\sim30$ mを加えるもの。対岸は岩盤で深い急流があり、直進で流速を増せば溢水は起きにくいとの想定。浸蝕対策にも万全を期する。2019 年 6 月 19 日

